

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name\

Consultant\

Contractor\

Work Inspection Request (WIR)

S. No.:

شركة طريق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تنفيذ عمالي - إدارة مشاريعالمشروع/ تلال الغروب
الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية
المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

طلب تنفيذ أعمال (WIR)

أعمال حفر وترميل وتمديد والشريط تحذيري لخط الري في منطقة الحدائق رقم-01- A1

Description of Works
وصف الأعمال

Inspection Date تاريخ الفحص	Time الوقت	Location المكان	BLOCK 03	Other غير ذلك
Line No. رقم الخط	Quarter الأمير فواز	Street الشارع	BED- B03--01-A1	
From MH/ Station من مطبق أو محطة	To MH/ Station إلى مطبق أو محطة	POINT 870		
BoQ No. رقم بند جدول الكميات	Shop Drawing No. رقم المخطط التنفيذي	شبكة الري		
Copy of Approved Shop drawings is Attached مرفق نسخة من المخطط التنفيذي المعتمد	Yes نعم	No لا	Not Applicable N/A	PTW Reference No. رقم تصريح العمل المعتمد
Copy of Related Specifications is Attached مرفق نسخة من المواصفات ذات العلاقة بالعمل المطلوب	Yes نعم	No لا	Not Applicable N/A	Method Statement Reference No. رقم آلية التنفيذ المعتمدة
Inspection/ Acceptance Checklist is Attached مرفق لائحة فحص وتفتيش/ قبول	Yes نعم	No لا	Not Applicable N/A	Material Forms Reference Nos. رقم نماذج المواد المعتمدة
We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة				
Contractor's QA/QC Engineer مهندس المقاول لضبط الجودة		Signature & Date التوقيع و التاريخ		
Issued by Contractor Representative ممثل المقاول	Name الاسم	Signature & Date التوقيع و التاريخ		
Received Supervising Consultant Representative ممثل الإستشاري المشرف	Name الاسم	Signature & Date التوقيع و التاريخ		

Supervising Consultant's Inspection comments (Site Inspector)

ملاحظات فحص وتفتيش الإستشاري المشرف (مراقب الموقع)

Name الاسم	Signature & Date التوقيع و التاريخ	Action Code
☒	Approved يعتمد	Rejected مرفوض
Resident Engineer Comments ملاحظات المهندس المقيم		
Name: الاسم:	Signature: التوقيع:	Date: التاريخ:
Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement. إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته اتجاه مطابقة متطلبات العقد		

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name\

Consultant\

Contractor\

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIVADH ROADS CONTRACTING CO.



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak for Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تنفيذ - إدارة مشاريع

شركة المياه الوطنية

المشروع/ تلال الخروب

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

Backfilling to Pipe Trenches - Compaction Test Results & Checklist

اختبار دك الطبقات و لائحة تحقق

S. No.:

To	إلى	From	من	District/ Area	الامير فواز	الحي
Station محطة	POINT 827	Station محطة	POINT 870	Street	BED B03-01-A1	الشارع
				Main or Sub		رئيسي أو فرعي
Drawing No.	BLOCK 03			line	BED B03-01-A1	الخط
Total Layers		عدد الطبقات	Layer No.	رقم الطبقة	Permit No.	رقم التصريح
Test Location	X=	مكان الفحص	Layer Depth	سمائة الطبقة	Test Date	تاريخ الفحص
	Y=		نسبة الدك المقبولة min%	Test Method		طريقة الإختبار

Checklist	YES	NO	N/A
Pipe surround extends to 300mm above top of pipe and has been hand compacted هل تم تغليف المواسير بارتفاع ٣٠سم فوق قمة المواسير ودكها يدوياً	☒	☐	☐
Backfill materials free of debris هل مواد الدفان خالية من المخلفات و الصخور الكبيرة	☒	☐	☐
Backfill materials are selected from excavated trenches and passed 75mm sieve (Visual) مواد الدفان ناتجة من حفريات الخنادق و مغرلة بحيث تمر من غربال ذات فتحة بقياس ٧٥مم (بصرياً)	☒	☐	☐
For deep trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is more than 900mm), backfill has been placed in 300mm layers هل تم دك الردم بطبقات ٣٠سم للخنادق التي يزيد عمق الردم فوق التغليف عن ٩٠سم	☐	☐	☒
For the last 900 mm below asphalt layers or for shallow trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is less than 900mm), backfill has been placed in 200mm layers 3 nos. and 150mm sub-base layer 2 nos. هل تم دك الردم لثلاث طبقات بسماكة ٢٠سم لكل منها و طبقتين أساس الطريق بسماكة ١٥٠مم وآخر ٩٠٠مم تحت طبقات الأسفلت أو للخنادق التي لا يزيد عمق الردم فوق التغليف عن ٩٠سم	☐	☐	☒
Each layer of backfill has been tested for compaction (1 test per 100m ²) and the test results are not less than 100% in Main Roads & 95% In Local Roads (results attached) هل تم إختبار نسبة الدك لكل طبقة (بمعدل إختبار لكل ١٠٠م ²) وأن نتائج الإختبارات حققت نسبة لا تقل عن ١٠٠% في الطرق الرئيسية وعن ٩٥% في الطرق الفرعية (مع إرفاق النتائج)	☐	☐	☒
Final layer of backfill (underside of road construction) is clean and level هل طبقة الردم الاخيرة قبل طبقة الأسفلت نظيفة ومستوية	☐	☐	☒

Test Results

Laboratory Name:	اسم المختبر
Sample No.	عينة رقم
Sample Density:	كثافة العينة
Optimum Moisture:	الرطوبة المثلى
Wet Density:	الكثافة الرطبة
Dry Density:	الكثافة الجافة
Moisture %:	الرطوبة
Compaction %:	نسبة الدك %
Final Result	النتيجة النهائية
Comments	ملاحظات

ACCEPTED BY:	Name	Signature & Date
معتمدة من قبل	الاسم	التوقيع والتاريخ
Contractor Representative		
ممثل المقاول		
Consultant Inspector		
مراقب الإستشاري المشرف		
Consultant Resident Engineer		
المهندس المقيم للإستشاري		




المملكة العربية السعودية
إمارة جدة
الإدارة العامة للإشراف والتشييد

المطور / شركة سافى العامرية



شركته
سافى العامرية
SANY Al-Amariyah Co.

الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الابنية للاستشارات الهندسية
Abniah Consulting Engineers
مهندسين : عمارة ، تخطيط
Architects , Planners , Engineers

الاستشارى / مكتب روك للاستشارات الهندسية



مكتب روك للاستشارات الهندسية
Office ROK For Engineering Consultancy
تصميم : استشارى : تخطيط : تخطيط
Design : Architect : Planner : Engineer

المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات



شركة طرق الرياض للمقاولات
Riyadh Roads Contracting Co.

المقاييس

Description	Sample	QU
EXISTING PIPE Ø 75 mm (HDPE)	—	0
PIPE Ø 80 mm (HDPE)	—	992.07
Valve 50mm	⋈	15
COUPLING 50mm		4
END-CAP		11
TI-IN	○	6
ELB-45		10
ELB-90		1

المخطط التنفيذي لشبكة الري
تلال الغروب - مدينة جدة

P.N: 1 IRRIGATION NETWORK

